

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

DATA BASE: out/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIACÁ/RS

OBRA: PAVILHÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

ENDEREÇO: RS 467 KM 12 - SECÇÃO NAVEGANTES - IBIACÁ/RS MUNICÍPIO: IBIACÁ/RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIACÁ ÁREA: 4.943,90 m²

INVESTIMENTO: R\$ 6.396.168,47

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais	Parcela/Acumulado	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.929,38	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 9.464,69	R\$ 18.929,38	R\$ 18.929,38	R\$ 18.929,38	R\$ 18.929,38	R\$ 18.929,38	R\$ 18.929,38
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 413.062,50	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 82.612,50	R\$ 247.837,50	R\$ 413.062,50	R\$ 413.062,50	R\$ 413.062,50	R\$ 413.062,50	R\$ 413.062,50
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.743.722,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	55,00%	85,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 435.930,52	R\$ 959.047,13	R\$ 1.482.163,75	R\$ 1.743.722,06	R\$ 1.743.722,06
4	VEDAÇÕES	R\$ 884.720,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.472,05	R\$ 442.360,25	R\$ 796.248,45	R\$ 884.720,50
5	COBERTURA	R\$ 2.274.062,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.406,25	R\$ 682.218,75	R\$ 1.137.031,25	R\$ 2.274.062,50
6	PISO INDUSTRIAL	R\$ 1.061.671,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	65,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.250,73	R\$ 371.585,04	R\$ 1.061.671,53
CRONOGRAMA TOTAL		R\$ 6.396.168,47	Parcela (%)	1,44%	2,73%	9,40%	13,12%	23,31%	20,05%	29,95%
			Parcela (R\$)	R\$ 92.077,19	R\$ 174.689,69	R\$ 601.155,52	R\$ 838.994,92	R\$ 1.491.068,05	R\$ 1.282.593,32	R\$ 1.915.589,80
			Acumulado (%)	1,44%	4,17%	13,57%	26,69%	50,00%	70,05%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 92.077,19	R\$ 266.766,88	R\$ 867.922,39	R\$ 1.706.917,31	R\$ 3.197.985,36	R\$ 4.480.578,67	R\$ 6.396.168,47

Ibiacá 05 de outubro de 2023

Luiz Arcangelo Girardi
Engenheiro Civil CREA/RS 63024

Ulisses Cecchin
Prefeito Municipal