

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA 18 UNIDADES HABITACIONAIS									
(X) GLOBAL () INDIVIDUAL							DATA BASE SINAPI:		nov/24
OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL A CASA É SUA							MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO		
ENDEREÇO: TRAVESSA A - CENTRO							MUNICÍPIO: IBIACÁ/RS		
PROPOSTENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIACÁ							ÁREA: 46,34 m²		
							INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 2.340.000,00		
Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais	Parcela/Acumulado	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 116.812,26	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	R\$ 116.812,26	R\$ 116.812,26	R\$ 116.812,26	R\$ 116.812,26	R\$ 116.812,26	R\$ 116.812,26
2	INFRAESTRUTURA - RADIER	R\$ 179.538,12	Parcela (%)	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 89.769,06	R\$ 179.538,12	R\$ 179.538,12	R\$ 179.538,12	R\$ 179.538,12	R\$ 179.538,12
3	PAREDES, LAJE E PLATIBANDA	R\$ 465.195,42	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 93.039,08	R\$ 279.117,25	R\$ 465.195,42	R\$ 465.195,42	R\$ 465.195,42	R\$ 465.195,42
4	COBERTURA	R\$ 369.296,10	Parcela (%)		50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ 184.648,05	R\$ 369.296,10	R\$ 369.296,10	R\$ 369.296,10	R\$ 369.296,10
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 92.080,80	Parcela (%)	50,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 46.040,40	R\$ 69.060,60	R\$ 92.080,80	R\$ 92.080,80	R\$ 92.080,80	R\$ 92.080,80
6	PISO CERÂMICO	R\$ 111.031,38	Parcela (%)		40,00%	40,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.412,55	R\$ 88.825,10	R\$ 111.031,38	R\$ 111.031,38
7	REVESTIMENTO PAREDE	R\$ 254.700,90	Parcela (%)			40,00%	30,00%	30,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.880,36	R\$ 178.290,63	R\$ 254.700,90	R\$ 254.700,90
8	ESQUADRIAS	R\$ 216.031,50	Parcela (%)				50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.015,75	R\$ 216.031,50	R\$ 216.031,50
9	PINTURA	R\$ 120.268,80	Parcela (%)					50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.134,40	R\$ 120.268,80
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 137.551,32	Parcela (%)		40,00%	40,00%			20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ 55.020,53	R\$ 110.041,06	R\$ 110.041,06	R\$ 110.041,06	R\$ 137.551,32
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 245.476,62	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 73.642,99	R\$ 147.285,97	R\$ 245.476,62	R\$ 245.476,62	R\$ 245.476,62	R\$ 245.476,62
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 32.016,78	Parcela (%)					50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.008,39	R\$ 32.016,78
CRONOGRAMA TOTAL		R\$ 2.340.000,00	Parcela (%)	17,92%	26,16%	29,63%	9,78%	12,08%	4,43%
			Parcela (R\$)	R\$ 419.303,79	R\$ 612.178,99	R\$ 693.250,51	R\$ 228.838,57	R\$ 282.775,09	R\$ 103.653,05
			Acumulado (%)	17,92%	44,08%	73,71%	83,49%	95,57%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 419.303,79	R\$ 1.031.482,78	R\$ 1.724.733,29	R\$ 1.953.571,86	R\$ 2.236.346,95	R\$ 2.340.000,00
21 de janeiro de 2025									
Lidiane Bedin CREA RS 265710					Jones Roberto Cecchin Prefeito Municipal				