

CRONOGRAMA

OBRA: ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA PONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA BÁRBARA IBIAÇÁ/RS

DATA: MARÇO 2026

Item	Etapas	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	PONTE COMUNIDADE SANTA BÁRBARA	R\$ 548.699,99	R\$ 274.350,00	R\$ 274.350,00				

TOTAL	R\$ 548.699,99	R\$ 274.350,00	R\$ 274.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------

Documento assinado digitalmente
gov.br NATAN CRESTANI
Data: 19/03/2026 14:31:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natan Crestani
Engenheiro Civil CREA RS203631

JONES ROBERTO Assinado de forma digital
por JONES ROBERTO
CECCHIN:43783
090091 CECCHIN:43783090091
Dados: 2026.03.27
13:48:06 -03'00'

Jones Cecchin
Prefeito Municipal