

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONV	777.314,02	% Período:	2,99%	15,18%	12,34%	19,98%	16,24%	14,31%	12,13%	6,82%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS I	31.456,78	% Período:	2,99%	15,18%	12,33%	19,98%	16,24%	14,31%	12,13%	6,84%				
1.2.	FUNDAÇÕES - ESTACAS E BLOCOS	27.917,01	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	PISCINA	126.351,12	% Período:		50,00%				50,00%						
1.4.	VIGAS BALDRAMES	22.937,87	% Período:		100,00%										
1.5.	PILARES	14.906,47	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.6.	VIGAS RESPALDO	18.526,24	% Período:				100,00%								
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.559,22	% Período:				100,00%								
1.8.	PAREDES-ALVENARIA E REVESTIMENT	92.858,12	% Período:		20,00%	40,00%	20,00%	20,00%							
1.9.	ESQUADRIAS	65.043,59	% Período:					20,00%	50,00%	30,00%					
1.10.	COBERTURA	93.873,18	% Período:				50,00%	50,00%							
1.11.	PAVIMENTAÇÃO	47.875,15	% Período:			30,00%	50,00%	20,00%							
1.12.	CALÇADA EXTERNA	1.478,88	% Período:							100,00%					
1.13.	PINTURA	8.938,60	% Período:							50,00%	50,00%				
1.14.	FORRO	13.361,56	% Período:							100,00%					
1.15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E P	75.164,85	% Período:			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%						
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.005,31	% Período:			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%						
1.17.	LOUÇAS E METAIS	51.684,19	% Período:							100,00%					
1.18.	PPCI	1.567,34	% Período:								100,00%				
1.19.	ELEMENTOS DECORATIVOS	43.476,48	% Período:								100,00%				
1.20.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.332,06	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 777.314,02			Período:	%:	2,99%	15,18%	12,34%	19,98%	16,24%	14,31%	12,13%	6,82%			
				Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	23.274,17	118.024,88	95.888,70	155.339,30	126.251,60	111.215,83	94.322,72	52.996,82			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Acumulado:	Investimento:	23.274,17	118.024,88	95.888,70	155.339,30	126.251,60	111.215,83	94.322,72	52.996,82			
				%:	2,99%	18,18%	30,51%	50,50%	66,74%	81,05%	93,18%	100,00%			
				Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	23.274,17	141.299,05	237.187,75	392.527,05	518.778,65	629.994,48	724.317,20	777.314,02			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	23.274,17	141.299,05	237.187,75	392.527,05	518.778,65	629.994,48	724.317,20	777.314,02			
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL E SER				Administração Local:	2,99%	18,17%	30,50%	50,48%	66,72%	81,03%	93,16%	100,00%			

IBIACÁ/RS

PMVS:16

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: ALANA DOGENSKI

CREA/CAU: CREA/RS 248165

ART/RRT: 14031814