

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL	
OBRA: ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA PONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA BÁRBARA IBIAÇÁ/RS	BASE: SINAPI 12/2025
DATA: MARÇO 2026	

Item	Fonte	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1		PONTE COMUNIDADE SANTA BÁRBARA				
COTAÇÃO	1	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA PONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 545.945,33	R\$ 545.945,33
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 459,11	R\$ 2.754,66
		TOTAL				R\$ 548.699,99

Documento assinado digitalmente
 **NATAN CRESTANI**
Data: 19/03/2026 14:31:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natan Crestani
Engenheiro Civil CREA RS203631

JONES ROBERTO
CECCHIN:43783090091
Assinado de forma digital por
JONES ROBERTO
CECCHIN:43783090091
Dados: 2026.03.27 14:32:23 -03'00'
Jones Cecchin
Prefeito Municipal